



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No.: VRAD/E/122/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 14 de junio de 2018.

ACUSE

**DOCTOR**  
**SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373, envío el informe de los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum melius"*



L.C.E. ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Universidad de la Cañada

S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**  
11:57  
21 JUN 2018  
E. MARTÍNEZ

S.E.P. 11:48  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
21 JUN 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Expediente.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**mayo\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/05/18

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave Inst 911: 20MSU0032V

**RESPONSABLES**

Planación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 200 Correo electrónico: vicr_admin@unca.edu.mx	Nombre: ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 208 Correo electrónico: melany90@trnmail.com

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Resanento	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento	Proyectos institucionales				Espacio/equipa	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X					\$ 3,119,262.00	\$ -	\$ 3,119,262.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
											GLOBAL DEL PROYECTO													
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X				\$ 950,650.00	\$ -	\$ 950,650.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
											GLOBAL DEL PROYECTO													
3	Ampliación de la Biblioteca de la Universidad de la Cañada.		X				\$ 1,620,262.96	\$ -	\$ 1,620,262.96						0			Para éste se solicitó un cambio de proyecto, debido a que el recurso asignado es insuficiente para concluir la meta.						
											GLOBAL DEL PROYECTO													
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.			X			\$ 187,532.00	\$ -	\$ 187,532.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
											GLOBAL DEL PROYECTO													
							\$5,877,727.76	\$0.00	\$5,877,727.76															

DR. MODESTO BERRIOZABAL  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**mayo\_2018**

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO: **1** Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**




Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

**0**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entram



F5: Interior de aula

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANJUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se puede copiar las pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**mayo\_2018**  
FECHA DE FONTE 31.05.2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD **2** Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**0**

FOTOS




P1: Fachada principal



P2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:



P3: Fachada posterior



P4: Situada



P5: Interior de sala

C.R. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se recomienda que antes de iniciar los trabajos se capturen fotos de las áreas a intervenir. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**mayo\_2018**  
FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIMARÍA 3 Nombre de la obra: **Ampliación de la Biblioteca de la Universidad de la Cañada.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

*[Handwritten signature]*  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se envía una pestaña, se pueden hacer tantas pestañas como obras realizadas. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y hora para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO