



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-011/2024.
Asunto:	Informe del cuarto trimestre del FAM 2023.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de enero de 2024.

Doctora

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUP"
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2023-0913-37 signado con fecha 17 de febrero de 2023 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2023, correspondiente al trimestre octubre - diciembre, con fecha de corte 31 de diciembre de 2023, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración, Universidad de la Cañada



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
I.E. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin
Archivo.

2023



ESTADO FISCAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad Federativa: OAXACA
Clave UT: 294000129

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (376) 372 07 15, Ext: 200
Correo electrónico: vica_admin@unca.edu.mx

Nombre: DR. ARMANDO MARTÍNEZ
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (376) 372 07 15, Ext: 208
Correo electrónico: superadmin@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIPAM	Nombre del proyecto	Notoria	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (D)	Retenimiento (E) + B + D	Espacios físicos/equipamiento (programa/autorizado)			Acciones que sustituyen el avance	% de avance	Fecha Retiro		Observaciones	Revisión a la TESOFE			Actas	
						Monto en Contrato(s) (B)	Fechas Programadas		Monto en Contrato(s) (C) (Diferencia entre Autorizado y Contrato C-A-B)			Nombre del Espacio/equipamiento	Cantidad	Metros Cuadrados			Línea de Captura	Iniciada		Terminada	Fecha	Acta Administrativo de Entrega/Recepción (Sumas DOESU) MONTO	Fecha	
							INICIO	TERMINO																Moneda Contratado (B)
1	1	TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X		2,890,214.00	LPO 82004999-01-2023	04/06/2023	06/01/2024	2,890,214.00	1,363,619.24	1,296,994.88	Sistema Inteligente de Distribución 1 90.30 Redes 1 82.30 Electrónica 1 63.40 Veredales de acceso y área de Trabajo 1 74.60 Señales 1 10.10 Comedor 1 14.30 Instalación de Desarrollo de 1 90.20 Área Un 1 88.00 Innovación Educativa 1 78.00 Vestíbulo 1 78.00 TOTAL 16 676.00	De acuerdo con el programa de presupuesto en el laboratorio de tecnologías de la información en las aulas de distribución de tecnología, energía y conectividad, distribución eléctrica e instalaciones hidráulicas. En la ejecución de obra se realizan trabajos de albañilería y acabados, herrería y carpintería, instalación eléctrica y otras acciones.	88.00%	04/09/23	N/A	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 4. SE CUENTA CON UN ADICIONAL AL CONTRATO QUE MODIFICA EL MONTO Y PLAZO DEL MISMO.							
2	2	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X		2,909,260.00	LPO 82004999-02-2023	11/09/2023	29/10/2023	2,909,260.00	1,607,036.35	1,302,263.65	Herrería, albañilería y acabados 1 34.40 Estructura de Hormigón 1 39.30 Veredales 1 49.00 Área de Interacción 1 16.50 Oficina DPCM 1 25.10 Instalaciones/Chofas 1 16.30 Carpintería 1 21.60 Servicio de Comedor 1 16.10 Área de Trabajo 1 80.40 Lavaderos 1 6.80 Señales 1 21.60 TOTAL 11 322.00	De trabajar en la partida de acabados, con la colocación del acabado, albañilería y acabados con la colocación de muros, ductos, pintura, herrería y carpintería, en obra exterior plus de concreto hidráulico.	70.00%	11/09/23	N/A	SE ESTÁ REVISANDO LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 4. SE CUENTA CON UN ADICIONAL AL CONTRATO QUE MODIFICA EL MONTO Y PLAZO DEL MISMO.							
3	3	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X		2,643,168.00	LPO 82004999-03-2023	01/12/2023	30/02/2024	2,643,168.00	-	2,643,168.00	Área de procesamiento del agua 1 38.70 Área de lavandería 1 4.71 Área de 1 63.10 TOTAL 3 106.50	La obra inició el 01 del mes de diciembre de 2023, se encuentran realizando trabajos de instalación en material tipo c, en la partida de construcción, y habilitado acero para columnas y muros de la planta de estructura.	8.00%	01/12/23	N/A	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1, LA CUAL ESTÁ DENTRO DEL PERÍODO VIGENTE, EL RECURSO ESTÁ COMPROMETIDO EN SU TOTALIDAD.							
4	5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO.			2,584,387.68	UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 08/10/2023 23/11/2023 158,707.88 CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 08/10/2023 09/12/2023 323,894.89 MEDIANA, S.A DE C.V. UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 08/10/2023 29/12/2023 1,173,068.58 ELECTRONICA, COMPUTACION, ELECTROINSTALACIONES Y OFICINA DE CAD/CAM, S.A DE C.V. UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 10/10/2023 29/12/2023 254,759.77 ELECTRONICA, COMPUTACION, ELECTROINSTALACIONES Y OFICINA DE CAD/CAM, S.A DE C.V. UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 08/10/2023 01/02/2024 125,965.39 MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A DE C.V. UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 21/12/2023 03/02/2024 447,897.13 SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA S.A DE C.V. UNCA_MOD04-FAB0023 21/12/2023 03/02/2024 87,873.83 SISTEMAS EFICIENCIA ENERGETICA S.A DE C.V. TOTAL 16 9.98	1,395,454.13	586,813.45	Entrega de equip.	99.00%														
5	5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO, SEGUNDA ETAPA.			288,187.42	UNCA0091VAE-SAUC-0009-082023 05/12/2023 04/01/2024 255,049.39 MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A DE C.V. UNCA_ADE01SCASGR001-2023 06/10/2023 05/01/2024 29,053.29 MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A DE C.V. 346216-0115-489-8431-5489a-0376 10/10/2023 10/01/2024 5,084.88	-	288,187.42	-	288,187.42	Entrega de equip.	99.00%												

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: OAXACA
Clave RUC: 098340005

Nombre: L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 209
Correo electrónico: vica_alonso@unca.edu.mx

Nombre: DR. ARRANCO MARRASQUEL
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 208
Correo electrónico: super@vica-dtras@unca.edu.mx

110.966.227.00	90.00	\$4,515,297.24	\$1,749,929.78	TOTAL	2	0.00
----------------	-------	----------------	----------------	-------	---	------



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto foto como sea necesario.
2 De esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte de avance.
3 Es importante que los datos de texto y número estén actualizados. Todos en dos dígitos: 04, 00 y 04.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 68.00%	PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
--	---	---	--	--

FOTOS

 F0: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR.	 F0: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR.	Observaciones: OBRA ADJUDICADA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Se celebró adendum. Se encuentran realizando las instalaciones eléctricas y de red en el interior del edificio.
 F0: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR.	 F0: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR.	
OBRAS ING. ARMANDO MARIN NIETO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.		RECIPIENTE MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.


 Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

70.00%

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, OBRA EXTERIOR.



F2: ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, OBRA EXTERIOR.

Observaciones :

OBRA ADJUDICADA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Se celebró adendum. Se encuentran realizando, pintura, instalaciones eléctricas y de red en el interior del edificio y cancelería



F3: ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, OBRA EXTERIOR.



F4: ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, OBRA EXTERIOR.



F5: FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'CD=180 KG/CM2 REFORZADO CON BARRAS ELECTRICIDAD

OBRAS
ING. ARMANDO MARRUFIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORÍA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña en el informe con fotos de cada una de las obras.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

UNCA
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

UNCA
RECTORÍA
Universidad de la Cañada

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 8.00%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.
---	---	---	--	---

FOTOS



F1: CIMENTACIÓN



F2: CIMENTACIÓN

Observaciones:

OBRA ADJUDICADA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Se celebró adendum. Se inició el día 01 de diciembre de 2023.



F3: CIMENTACIÓN



F4: CIMENTACIÓN



F5: CIMENTACIÓN

OBRAS
 ING. ARMANDO MARIN NIETO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANIFICACIÓN
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECOPILACIÓN
 MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se debe anexar una foto general de la obra y una foto de cada una de las partes de la obra, para el inicio, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma torre, muelle, edificio, lugar, para el inicio, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIOIDAD **5** Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

80.00%

FOTOS



F1: REFRIGERADOR VERTICAL LABORATORIOS



F2: PANTALLA ELECTRÓNICA

Observaciones :

SE REALIZA PROCESO DE LICITACIÓN A TRAVÉS DEL COMITÉ DEL ESTADO DE OAXACA.Se encuentran pendientes de entrega alguno equipos con contratos y convenios vigentes



F3: COMPUTADORAS PARA SALAS DE COMPUTO



F4: CAMPANAS DE EXTRACCION

FALTA POR ENTREGAR EQUIPOS

F5: FABRICA DE HELADO

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS
ING. ARMANDO MARIN RIBTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Universidad de la Cañada
VIC-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
ING. ALFONSO MARRINCHÉ LOPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán omitir tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la muestra de la obra, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

OCTUBRE-DICIEMBRE

Fecha de elaboración: 05/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 80.00%	PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. SEGUNDA ETAPA	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
	FOTOS			




F1: PANTALLAS DE 85"

Observaciones :


SE REALIZA PROCESO DE INVITACIÓN RETRINGIDA A TRAVES DEL COMITÉ DEL ESTADO DE OAXACA.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA