



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



Área: Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.: UNCA/VRAD/E-128/2025.
Asunto: Entrega de informe del FAM 2025 del primer trimestre del ejercicio 2025.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de abril de 2025.

Doctor

Carlos Iván Moreno Arellano

Director General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUP"
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2025-0575-42 signado con fecha 18 de febrero de 2025 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha de corte 31 de marzo de 2025, anexando lo siguiente:

1. Oficio de entrega dirigido a un servidor por el titular de la IPES.
2. Informe en Formato Excel
3. Informe en Formato PDF "DEBIDAMENTE FIRMADO"
4. Reporte fotográfico.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel.@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum melior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.

Mtro. Farid Acevedo López.- Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento.

Mtra. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Secretaria de Educación del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.

Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín.- Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, OICIFED.- Mismo fin.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.

2025



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
ENERO - MARZO - 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada	
Entidad federativa: OAXACA	
Clave 911: 20MSU0032V	
RESPONSABLES	
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (736) 372 07 15, Ext. 203 Correo electrónico: vica_admin@unca.edu.mx	Nombre: ING. ARMANDO MARÍN NIETO Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (736) 372 07 15, Ext. 203 Correo electrónico: super@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad ID de acuerdo con el SFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (D)	Monto Remanente (E) = B-D	Especies físicas/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que existan al evento	% de avance	Fechas Resis		Observaciones	Resumen a la TESOFE				Actas					
				No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)			Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Número del Especial/eqipo			Cantidad	Bases Cuadradas		Inicio	Término	Línea de Capture	Fecha de pago		Importe	Entrega-Recepción (Acta frigitto) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción Formato DGE/SUJ/MONTO	Fecha
					INICIO	TERMINO																					
1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 4,894,200.71	-	-	\$ -	-	\$ 4,894,200.71	\$ -	-	Laboratorios 6 Talleres 1	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 706,262.00	-	-	\$ -	-	\$ 706,262.00	\$ -	-	Laboratorios 3	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 2,481,105.94	-	-	\$ -	-	\$ 2,481,105.94	\$ -	-	Cana 1	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-						
			\$4,081,568.65			\$0.00		\$4,081,568.65	\$0.00																		

OBRA

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACION


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

RECTORIA

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARGAS



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto filas como sea necesario.
 2 En esta emisión se reducen de forma breve y sencilla los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd. mm y aa.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
ENERO - MARZO - 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones :

Laboratorio Química.

Laboratorio de Biología

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Laboratorio de Tecnologías de Información (Área de Ingeniería)

Laboratorio de Tecnologías de Información (Área de UI)

Laboratorio de Tecnologías de Información (Área de UI)

ING. ARMANDO MARIN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACION
LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REGIDORA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la obra en el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Universidad de la Cañada

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
ENERO - MARZO - 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

0.00%

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones :

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

ING. ARMANDO MARIN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO - MARZO - 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMAS 3 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
				Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

		Observaciones :


OBRAS
 INC. ARMANDO MARIN RÍO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

UBICACIÓN
 L.C.E. ALFREDO MARTÍNEZ LÓPEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PARALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 RECTORÍA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se anexe una foto de la obra, misma en ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.